

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO ESCRIBIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FOTOS AVANCES_FOTOS	AVANCES_FOTOS AVANCES_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MOR210201928117	Proyecto de Inversión	1216580.16	[FTI: [6x]o_recurso2021_ramo33, modifidat1_prog_groce4, spa_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:1216580.16, modificado:1216580.16]	CONSTRUCCION MUÑO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 3ERA ETAPA LOC. LOS CAPULONES: 62342	17	Morélos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	62342	5		180	185	0	[met1: [unidad_medidaPozos] o meta_modificada1.0]	[geot1: [lve municipio:30, localidat:20, direccion:CALLE CAMPEÑONOS BANCHERIA LOS CAPULONES 62321 LOS CAPULONES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE LEDONA VIGARAY Y CARRITERA A ACHUPULCO, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ANTES DE LAS ESCUELAS, km: 98.81505933, 1: 98.81505933, ue: 18.87934579]]	15-03-2021	12-06-2021	1216580.16	1216580.16	1216580.16	1216580.16	747098.45	[ctot: [lve obra:obra numero_contrato:30P920-09-2021, contratista:CARLOS ORTIZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, monto:1216580.16, importe_modificado:1216580.16]	[met1: [unidad_medidaPozos] o [PROCESO, avance:1]]	[1928117]@proyect o [PROCESO, avance:1]]	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	2	MOR210201931114	Proyecto de Inversión	3055146.29	[FTI: [6x]o_recurso2021_ramo33, modifidat1_prog_groce4, spa_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:3055146.29, modificado:3055146.29]	CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENTUBADA, COL. MEXIQUIMICA: 72735	17	Morélos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	72735	5	420	350	0	[met1: [unidad_medidaPozos] o meta_modificada1.0]	[geot1: [lve municipio:30, localidat:1, direccion:CALLE DE LA ARDIENTER COLUMA MEXIQUIMICA, 62127 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CALLE DE LA ANQUANTIA, km: 1: 98.81541319, ue: 18.87791548]]	15-04-2021	11-08-2021	3055146.29	3055146.29	3055146.29	916543.89	[ctot: [lve obra:obra numero_contrato:30P961-46-2021, contratista:PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, monto:3055146.29, importe_modificado:3055146.29]	[met1: [unidad_medidaPozos] o [PROCESO, avance:1]]	[1931114]@proyect o [PROCESO, avance:1]]	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	2	MOR2102019292713	Proyecto de Inversión	77764.24	[FTI: [6x]o_recurso2021_ramo33, modifidat1_prog_groce4, spa_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:77764.24, modificado:77764.24]	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE PRIVADA KOCHITLÁN, LOC. KOCHITLÁN-52006	17	Morélos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	52406	5	15	10	0	[met1: [unidad_medidaMetros lineales, meta:25.0], meta_modificada1.0]	[geot1: [lve municipio:30, localidat:18, direccion:PRIVADA KOCHITLÁN BANCHERIA KOCHITLÁN 62323 KOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CERRADA 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LOS CRUCES SOBRE LA CALLE DE LA PIRAMIDA 100 M DESPUES LADO DERECHO, km: 1: 98.818184, ue: 18.88421647]]	31-03-2021	06-04-2021	77764.24	77764.24	77764.24	77764.24	77764.24	[ctot: [lve obra:obra numero_contrato:30P961-46-2021, contratista:PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, monto:77764.24, importe_modificado:77764.24]	[met1: [unidad_medidaMetros lineales, meta:25.0], meta_modificada1.0]	[1925713]@proyect o [PROCESO, avance:1]]	Terminado	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	MOR210201928836	Proyecto de Inversión	595364.21	[FTI: [6x]o_recurso2021_ramo33, modifidat1_prog_groce4, spa_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:595364.21, modificado:595364.21]	PAVIMENTACION CALLE MANZANA 2, COL. FCO. I MADRERO: 62648	17	Morélos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	62648	5	40	27	0	[met1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta:84.0], meta_modificada84.0]	[geot1: [lve municipio:30, localidat:1, direccion:CALLE MANDANA 2 Y COLONIA FRANCISCO MANDRERO 62638 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EXTERIOR Y CALLE H, SOBRE CALLE EXTERIOR HASTA CALLE H, km: 1: 98.8648194, ue: 18.87874981]]	01-03-2021	31-03-2021	595364.21	595364.21	595364.21	595364.21	595364.21	[ctot: [lve obra:obra numero_contrato:30P961-13-2021, contratista:GIARDARDO BRALDO MARDONADO, convocante:MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, monto:595364.21, importe_modificado:595364.21]	[met1: [unidad_medidaMetros cuadrados de construcción, meta:84.0] o [PROCESO, avance:1]]	[1928836]@proyect o [PROCESO, avance:1]]	Terminado	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	2	MOR2102019215060	Proyecto de Inversión	56240.24	[FTI: [6x]o_recurso2021_ramo33, modifidat1_prog_groce4, spa_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCION), monto:56240.24, modificado:56240.24]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EL CASTILLO, LOC. KOCHITLÁN: 50782	17	Morélos	30	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	50782	5	15	10	0	[met1: [unidad_medidaMetros lineales, meta:150.0], meta_modificada150.0]	[geot1: [lve municipio:30, localidat:18, direccion:CALLE EL CASTILLO BANCHERIA KOCHITLÁN 62323 KOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DEL BESO, PASANDO EL JOCALO DE LA LOCALIDAD SUBERBIO HACIA EL NORTE PASANDO LA CAPILLA DOS CUARAS ADJACENTE DEL LA, km: 1: 98.8142286, ue: 18.88019881]]	05-04-2021	13-04-2021	56240.24	56240.24	56240.24	56240.24	56240.24	[ctot: [lve obra:obra numero_contrato:30P958-2021, contratista:GIARDARDO BRALDO MARDONADO, convocante:MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, monto:56240.24, importe_modificado:56240.24]	[met1: [unidad_medidaMetros lineales, meta:150.0] o [PROCESO, avance:1]]	[1925060]@proyect o [PROCESO, avance:1]]	Terminado	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	