

Reporte Final FAIS 2019 2DO TRIM DESTINO DEL GASTO

YECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APP ORADO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE_PROYECTO MUNJES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO REALIZADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	MOR1902015	2 55991	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0])	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CAMPO TEMECATE COL. TEMECATE-114145	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 114145	5	35	25		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:85.0]	1	1618.8291993	05-07-2019	15-07-2019	4000	4000	0	0	0	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64076, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:4000.0, importe_modificado:4000.0]	[meta:1, meta_modificada:Matros Invalos, avance:0.0]	(205991) [proyecto, JNCDS]	En Ejecución	Validado avances
2019	MOR1902015	2 50588	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215972.29, modificado:215972.29])	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PREESCALAR CAL. VEGARIBANAC COL. MXTALCALINGO - 105124	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 105124	5	15	10		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:48.0]	1	1618.8291993	03-03-2019	22-05-2019	215972.29	215972.29	0	0	0	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:63388, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:215972.29, importe_modificado:215972.29]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:0.0]	(205088) [proyecto, JNCDS]	En Ejecución	Validado avances
2019	MOR1902015	2 55115	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393376.8, modificado:393376.8])	PAVIMENTACION CALLE NIÑO PERDIDO LOC LOS LIMONES - 112229	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 112229	5	42	28		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:581.0]	1	1618.8291993	05-07-2019	30-08-2019	393376.8	393376.8	393376.8	0	0	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:63905, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:393376.8, importe_modificado:393376.8]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:0.0]	(205115) [proyecto, JNCDS]	En Ejecución	Validado avances
2019	MOR1902015	2 50500	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219278.19, modificado:219278.19])	REHABILITACION DE FODO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COL. NANA UNID-112660	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 112660	5	120	80		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:1.0]	1	1618.8291993	21-03-2019	11-07-2019	0	0	0	0	0	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:63905, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:219278.19, importe_modificado:219278.19]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:0.0]	(205000) [proyecto, JNCDS]	En Ejecución	Validado avances
2019	MOR1902015	2 50505	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11368.0, modificado:11368.0])	REHABILITACION DE FODO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC MXTALCALINGO - 105100	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 105100	5	754	500		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:13184.0]	1	1618.8291993	12-02-2019	28-02-2019	11368	11368	0	0	0	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64202, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:11368.0, importe_modificado:11368.0]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:0.0]	(205005) [proyecto, JNCDS]	En Ejecución	Validado avances
2019	MOR1902015	2 54909	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0])	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PRM JOSÉ GUADALUPE GARFAS PEREZ COL. MXTALCALINGO - 111735	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 111735	5	15	10		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:48.0]	1	1618.8291993	01-03-2019	11-07-2019	141403.57	141403.57	0	0	0	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:63887, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:0.0]	(204909) [proyecto, JNCDS]	En Ejecución	Validado avances
2019	MOR1902015	2 55555	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695220.88, modificado:695220.88])	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RUIZ CORTINEZ COL. JUAN MOHALES - 111263	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 111263	5	63	42		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:438.0]	1	1618.8291993	20-06-2019	11-07-2019	695220.88	695220.88	0	0	0	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:63910, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:695220.88, importe_modificado:695220.88]	[meta:1, meta_modificada:Matros Invalos, avance:0.0]	(205555) [proyecto, JNCDS]	En Ejecución	Validado avances
2019	MOR1902015	2 50354	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261424.22, modificado:261424.22])	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. LOMA BONITA - 108895	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 108895	5	900	600		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:3000.0]	1	1618.8291993	25-03-2019	25-03-2019	261424.22	261424.22	261424.22	261424.22	261424.22	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64126, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:261424.22, importe_modificado:261424.22]	[meta:1, meta_modificada:Matros Invalos, avance:3000.0]	(203054) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances
2019	MOR1902015	2 53798	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54246.19, modificado:54246.19])	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TRAMO TECNOLOGICO CARLA CARTONERA DE LA COL. LOMA BONITA - 109103	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 109103	5	900	600		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:3000.0]	1	1618.8291993	03-04-2019	07-05-2019	54246.19	54246.19	54246.19	54246.19	54246.19	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64126, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:54246.19, importe_modificado:54246.19]	[meta:1, meta_modificada:Matros Invalos, avance:3000.0]	(203798) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances
2019	MOR1902015	2 55474	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44068.4, modificado:44068.4])	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DELAZOVY EN DOCS DE DICEMBERE COL. MEXQUÉMICA - 113075	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 113075	5	45	30		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:90.0]	1	1618.8291993	20-05-2019	01-07-2019	44068.4	44068.4	44068.4	44068.4	44068.4	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64068.4, importe_modificado:44068.4]	[meta:1, meta_modificada:Matros Invalos, avance:0.0]	(205474) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances
2019	MOR1902015	2 53865	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145725.0, modificado:145725.0])	PAVIMENTACION CALLE DE LA FORTUNA DE LA COL. TECATE - 109446	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 109446	5	60	40		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:500.0]	1	1618.8291993	15-02-2019	01-03-2019	145725	145725	145725	145725	145725	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:63934, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:145725.0, importe_modificado:145725.0]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:500.0]	(203865) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances
2019	MOR1902015	2 53642	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125959.71, modificado:125959.71])	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC TEZONTLELLO - 108912	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 108912	5	98	65		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:1.0]	1	1618.8291993	12-03-2019	30-03-2019	125959.71	125959.71	125959.71	125959.71	125959.71	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:63934, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:125959.71, importe_modificado:125959.71]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:1.0]	(203642) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances
2019	MOR1902015	2 50336	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33872.0, modificado:33872.0])	REHABILITACION DE FODO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COL. ADOLFO LOPEZ M. 108811	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 108811	5	266	178		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:1.0]	1	1618.8291993	25-02-2019	30-03-2019	33872	33872	33872	33872	33872	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64126, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:33872.0, importe_modificado:33872.0]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:0.0]	(203036) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances
2019	MOR1902015	2 50386	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203796.97, modificado:203796.97])	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE DANA Y CLAVILES COL. YECAPITLA - 108014	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 108014	5	105	70		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:356.0]	1	1618.8291993	11-03-2019	18-03-2019	203796.97	203796.97	203796.97	203796.97	203796.97	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64076, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:203796.97, importe_modificado:203796.97]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:356.0]	(203886) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances
2019	MOR1902015	2 50291	Proyecto de inversión	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381877.8, modificado:381877.8])	REHABILITACION DE FODO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOC TEZONTLELLO - 108718	30	Yecapitla	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPITLA 108718	5	98	65		[meta:1, meta_modificada:0] [meta:2, meta_modificada:1.0]	1	1618.8291993	25-02-2019	11-03-2019	381877.8	381877.8	381877.8	381877.8	381877.8	[info:1, info_administracion:directa, numero_contrato:64171, contrato:comunicacion MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto:381877.8, importe_modificado:381877.8]	[meta:1, meta_modificada:Matros Cuadrados, avance:1.0]	(202901) [proyecto, JNCDS]	Terminado	Validado avances