

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO_GLOBLAL_APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD_RESPONSBLE	DETALLE PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSBLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSBLE	DETALLE PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION_BENEFICIARIA	DETALLE PROYECTO MUJERS	DETALLE PROYECTO HOMBRRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIAL	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECALCULADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	COS_AVANZADOS_COS	FOTOS CAPTURA_FOTOS	ESTATUS FLUIDO	ESTATUS FLUIDO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION			
2023	3	MOR23032521454	Proyecto de inversión de	1022041.83	(FI: [scto_municipio2023, ramo33, modalidad41, prog_pres4, tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto1022041.83, modificado:1022041.83])	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LA ROMA, COLONIA JUAN MORALES - 121337	17	Morales	30	Yacajetta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Yacajetta	171357	5	144	96	0	metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:112.4, meta_modificada:112.4] 0	[cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE NICOLAS BRAHO COLONIA JUAN MORALES, ESCRIBANO MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE 1 A Y CALLE 107, [cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE TEHUACATECO PUEBLO AHOCHAPULCO, 6293 AHOCHAPULCO, YECAPITLA MORELOS, 1 ENTRE AVENIDA SIBERTO VALLA, [cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE LAURO ORTIGA COLONIA JUAN MORALES, ESCRIBANO MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN LA CALLE LAURO ORTIGA COLONIA JUAN MORALES, ESCRIBANO MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EL LLANITO, SAN DOMINGO DEZ, YECAPITLA MORELOS] 1 LA LIE 93348488]	24-07-2023	21-09-2023	1022041.01	1022041.01	657166.59	657166.59	657166.59	657166.59	657166.59	657166.59	[SITIO: Pigo_obra_Obra, numero_contrato:MPE/PASAMUN 01/2023, contratista:CORPORATIVO VAURINHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto1022041.01, importe_modificado:1022041.01]	[metas: [unidad_medida: metros Cuadrados, meta:508.0] _INICIO]	(231454)/proyecto PROCSI30, Cuadrada, 231454/proyecto avance:508.0] _INICIO]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	3	MOR23032254046	Proyecto de inversión de	5692000.81	(FI: [scto_municipio2023, ramo33, modalidad41, prog_pres4, tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto5692000.81, modificado:5692000.81])	CONSTRUCCION DE LOCALIDAD AHOCHAPULCO - 185995	17	Morales	30	Yacajetta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Yacajetta	185995	5	360	240	0	metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0] 0	[cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE LAURO ORTIGA COLONIA JUAN MORALES, ESCRIBANO MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN LA CALLE LAURO ORTIGA COLONIA JUAN MORALES, ESCRIBANO MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EL LLANITO, SAN DOMINGO DEZ, YECAPITLA MORELOS] 1 LA LIE 93348488]	07-08-2023	05-10-2023	5692000.91	5692000.91	1707600.27	1707600.27	1707600.27	1707600.27	[SITIO: Pigo_obra_Obra, numero_contrato:MPE/PASAMUN 01/2023, contratista:OSCA PLAZA ERAMOS DE SERVICIOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto5692000.81, importe_modificado:5692000.81]	[metas: [unidad_medida: metros Cuadrados, meta:4500.0] _INICIO]	(231454)/proyecto PROCSI30, Cuadrada, 4500.0/_INICIO]	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	MOR23032027281	Proyecto de inversión de	1132541.92	(FI: [scto_municipio2023, ramo33, modalidad41, prog_pres4, tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto1132541.92, modificado:1132541.92])	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LAURO ORTIGA, COLONIA JUAN MORALES - 207955	17	Morales	30	Yacajetta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yacajetta	207955	5	324	216	0	metas: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:511.0, meta_modificada:511.0] 0	[cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE D ELOS PORTALES COLONIA TEJONTE TELLO, 62823 TEJONTE TELLO, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE DEL LLANITO Y SE UBICA EN CALLE D ELOS PORTALES ENTRE CALLE EL LLANITO, SAN DOMINGO DEZ, YECAPITLA MORELOS] 1 LA LIE 93348488]	03-04-2023	30-06-2023	1132541.92	1132541.92	1132541.92	1132541.92	1132541.92	1132541.92	[SITIO: Pigo_obra-Administración directa, numero_contrato:134116, contratista: convocante:MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto1132541.92, importe_modificado:1132541.92]	[metas: [unidad_medida: metros cúbicos, meta:511.0] _FIN]	(2317281)/proyecto FIN, 2317281/proyecto PROCSI30, Cuadrada, 2317281/proyecto avance:511.0] _FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	MOR23032261483	Proyecto de inversión de	1415565.19	(FI: [scto_municipio2023, ramo33, modalidad41, prog_pres4, tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto1415565.19, modificado:1415565.19])	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO, LOCALIDAD TEJONTE TELLO - 232371	17	Morales	30	Yacajetta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Yacajetta	232371	5	480	320	0	metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0] 0	[cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE D ELOS PORTALES COLONIA TEJONTE TELLO, 62823 TEJONTE TELLO, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE DEL LLANITO Y SE UBICA EN CALLE D ELOS PORTALES ENTRE CALLE EL LLANITO, SAN DOMINGO DEZ, YECAPITLA MORELOS] 1 LA LIE 93348488]	25-07-2023	22-09-2023	1415565.19	1415565.19	1415565.19	1415565.19	1415565.19	1415565.19	[SITIO: Pigo_obra_Obra, numero_contrato:MPE/PASAMUN 02/2023, contratista:BTM ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto1415565.19, importe_modificado:1415565.19]	[metas: [unidad_medida: metros Cuadrados, meta:956.0] _INICIO]	(2314483)/proyecto FIN, 2314483/proyecto PROCSI30, Cuadrada, 2314483/proyecto avance:956.0] _INICIO]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	MOR23032241254	Proyecto de inversión de	513517.51	(FI: [scto_municipio2023, ramo33, modalidad41, prog_pres4, tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto513517.51, modificado:513517.51])	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLES TRITON, SIRENTI Y VALDEPIÑA COL. MITLALENGO - 43761	17	Morales	30	Yacajetta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yacajetta	43761	5	48	32	0	metas: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:516.0, meta_modificada:516.0] 0	[cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE TRITON COLONIA MITLALENGO, 62826 MITLALENGO, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE SIRENTI Y CALLE SAMUEL POEY VALDEPIÑA, SON TRES CALLES QUE SE UBICACION EN CALLE SIRENTI TRAMADO DE 64 M ENTRE CALLE CAMARONES Y CALLE EL LLANITO, SAN DOMINGO DEZ, YECAPITLA MORELOS] 1 LA LIE 93348488]	11-05-2023	25-06-2023	513517.51	513517.51	513517.51	513517.51	513517.51	513517.51	[SITIO: Pigo_obra-Administración directa, numero_contrato:134065, contratista: convocante:MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto513517.51, importe_modificado:513517.51]	[metas: [unidad_medida: metros cúbicos, meta:516.0] _INICIO]	(2341254)/proyecto PROCSI30, Cuadrada, 2341254/proyecto avance:516.0] _INICIO]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	MOR23032241775	Proyecto de inversión de	191233.37	(FI: [scto_municipio2023, ramo33, modalidad41, prog_pres4, tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto191233.37, modificado:191233.37])	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUGAMBIAS COLONIA NOCHE BUENA - 66423	17	Morales	30	Yacajetta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yacajetta	66423	5	14	16	0	metas: [unidad_medida: Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0] 0	[cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE TABACHINES Y CALLE NARANJAL, LA UBICACION DE LA CALLE ES SOBRE CALLE 1 BUGAMBIAS DESDE ENTRE [cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE EVARISTO NUÑA COLONIA RECAPITLA, 62830 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE NICOLETIANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA SE	07-06-2023	19-06-2023	191233.37	191233.37	191233.37	191233.37	191233.37	191233.37	[SITIO: Pigo_obra-Administración directa, numero_contrato:134087, contratista: convocante:MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto191233.37, importe_modificado:191233.37]	[metas: [unidad_medida: metros cúbicos, meta:122.0] _INICIO]	(2341775)/proyecto PROCSI30, Cuadrada, 2341775/proyecto avance:122.0] _INICIO]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2023	3	MOR23032258196	Proyecto de inversión de	353315.17	(FI: [scto_municipio2023, ramo33, modalidad41, prog_pres4, tpo_municipio_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto353315.17, modificado:353315.17])	MANTENIMIENTO DE PRESIDENTES EN DOMINGO DIEZ, LOCALIDAD YECAPITLA - 212920	17	Morales	30	Yacajetta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yacajetta	212920	5	960	640	0	metas: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0] 0	[cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE TABACHINES Y CALLE NARANJAL, LA UBICACION DE LA CALLE ES SOBRE CALLE 1 BUGAMBIAS DESDE ENTRE [cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE EVARISTO NUÑA COLONIA RECAPITLA, 62830 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE NICOLETIANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA SE	23-06-2023	19-07-2023	190324.03	190324.03	190324.03	190324.03	190324.03	190324.03	[SITIO: Pigo_obra-Administración directa, numero_contrato:134133, contratista: convocante:MUNICIPIO DE YECAPITLA, monto190324.03, importe_modificado:190324.03]	[metas: [unidad_medida: metros Cuadrados, meta:119.0] _INICIO]	(2358196)/proyecto PROCSI30, Cuadrada, 2358196/proyecto avance:119.0] _INICIO]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones		